








Id	Opgavet	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Gantt chart timeline																							
					juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august										
1	➤	Nedbrydning	10 dage	ma 17-06-13	[Gantt bar]																							
2	➤	Mosegård	10 dage	ma 01-07-13	[Gantt bar]																							
3	➤	Sommerferie	15 dage	ma 08-07-13	[Gantt bar]																							
4	➤	Udgravning	5 dage	ma 29-07-13	[Gantt bar]																							
8	➤	Kloak	10 dage	ma 16-09-13	[Gantt bar]																							
5	➤	Elevatogrube	5 dage	ma 16-09-13	[Gantt bar]																							
6	➤	Støbning fundamenter	15 dage	ma 09-09-13	[Gantt bar]																							
7	➤	Aarhus festuge	11 dage	sø 25-08-13	[Gantt bar]																							
9	➤	Betonelementer kælder	5 dage	ma 30-09-13	[Gantt bar]																							
25	➤	Indhejsning ventilation	1 dag	ti 01-10-13	[Gantt bar]																							
10	➤	Tilfyldning v kæld	2 dage	ma 07-10-13	[Gantt bar]																							
11	➤	Fundamenter mellemgang	5 dage	ma 07-10-13	[Gantt bar]																							
12	➤	Betonelementer stuen	4 dage	ma 14-10-13	[Gantt bar]																							
13	➤	Elementer 1. sal	5 dage	ma 21-10-13	[Gantt bar]																							
14	➤	Elementer 2. sal	5 dage	ma 28-10-13	[Gantt bar]																							
15	➤	Elementer 3. sal	5 dage	ma 04-11-13	[Gantt bar]																							
16	➤	Elementer 4. sal	5 dage	ma 11-11-13	[Gantt bar]																							
17	➤	Membran på tag	5 dage	ma 18-11-13	[Gantt bar]																							
18	➤	Opbygning af let murkrone	10 dage	ma 25-11-13	[Gantt bar]																							
19	➤	Isolering og tagpa	15 dage	ma 09-12-13	[Gantt bar]																							
20	➤	Vinduer og døre	20 dage	ma 09-12-13	[Gantt bar]																							
42	➤	Gipsvægge kælder & stuen	25 dage	ma 06-01-14	[Gantt bar]																							




Projekt: 12065 Frederiksgade 78B  
Dato: ti 17-09-13




Opgave		Eksterne opgaver		Manuel opgave		Kun slutdato	
Opdeling		Ekstern milepæl		Kun varighed		Deadline	
Milepæl		Inaktiv opgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
Hovedopgave		Inaktiv milepæl		Manuel oversigt		Manuel status	
Projektoversigt		Inaktiv oversigt		kun start			




Id	Opgavet	Opgavenavn	Varighed	Startdato	juli		august		september		oktober		november		december		januar		februar		marts		april		maj		juni		juli		august																					
					17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25											
21		Facadebeklædning	20 dage	ma 06-01-14																																																
26		El teknikrum	20 dage	ma 13-01-14																																																
27		VVS teknikrum	15 dage	ma 13-01-14																																																
30		Ventilation teknikrum/kælder	15 dage	ma 20-01-14																																																
43		Gipsvægge 1. & 2	20 dage	ma 17-02-14																																																
23		Midlertidig varme på	20 dage	ma 13-01-14																																																
28		EL føringsveje kælder/stuen	20 dage	ma 10-02-14																																																
29		VVS føringsveje kælder/stuen	20 dage	ma 10-02-14																																																
31		Installationer føringsveje 1 & 2.	20 dage	ma 10-02-14																																																
44		Gipsvægge 3. & 4	25 dage	on 02-04-14																																																
22		Solafskærmning	10 dage	ma 27-01-14																																																
24		Udtørring bygning	30 dage	ma 27-01-14																																																
36		Grundbehandling Maler kælder	15 dage	ma 17-02-14																																																
32		Installationer føringsveje 3 & 4.	20 dage	to 17-04-14																																																
33		Undergulv stuen	5 dage	ma 10-02-14																																																
37		Grundbehandling Maler stuen	15 dage	ma 17-02-14																																																
34		Undergulv 1. & 2.	15 dage	ma 24-02-14																																																
45		Snedkerarbejder & lofter	40 dage	ma 05-05-14																																																
38		Grundbehandling Maler 1. sal	10 dage	ma 10-03-14																																																
47		Montage installationer	25 dage	ma 12-05-14																																																
49		Gulv stuen	10 dage	ma 28-04-14																																																
35		Undergulv 3. & 4.	15 dage	ma 17-03-14																																																

Opgave  Eksterne opgaver     
  Manuel opgave     
  Kun slutdato     
  Deadline

Opdeling  Ekstern milepæl     
  Kun varighed     
  Fremdrift

Milepæl  Inaktiv opgave     
  Manuel oversigtsopløftning     
  Manuel status

Hovedopgave  Inaktiv milepæl     
  Manuel oversigt     
  Manuel status

Projektoversigt  Inaktiv oversigt     
  kun start     
  Manuel status

